ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	**Silnice II/268 Mimoň - hranice kraje**	**461,9 dny**	**03.06. 20**	**27.07. 21**
1	**Silnice II/268 Mimoň - hranice kraje I.etapa**	**173 dny**	**03.06. 20**	**07.11. 20**
2	**Převzetí staveniště**	**0 dny**	**03.06. 20**	**03.06. 20**
3	kácení stromů	45 dny	04.06. 20	15.07. 20
4	**Částečná uzavírka Kuřivody - hranice kraje**	**74 dny**	**03.06. 20**	**09.08. 20**
5	**Úsek 101**	**18 dny**	**04.06. 20**	**20.06. 20**
6	frézování vozovky	2 dny	04.06. 20	05.06. 20
7	živičné vrstvy podkladní, ložné	5 dny	15.06. 20	20.06. 20
8	**Úsek 103**	**25 dny**	**15.06. 20**	**07.07. 20**
9	frézování vozovky	7 dny	05.06. 20	12.06. 20
10	živičné vrstvy podkladní, ložné	12 dny	07.07. 20	24.07. 20
11	podkladní vrstvy KSC	15 dny	08.06. 20	21.06. 20
12	**Úsek 105**	**28 dny**	**23.06. 20**	**18.07. 20**
13	frézování vozovky	7 dny	15.06. 20	21.06. 20
14	živičné vrstvy podkladní, ložné	13 dny	22.06. 20	03.07. 20
15	podkladní vrstvy KSC	15 dny	18.06. 20	01.07. 20
16	**Úsek 106**	**28 dny**	**23.06. 20**	**18.07. 20**
17	frézování vozovky	7 dny	22.06. 20	28.06. 20
18	živičné vrstvy podkladní, ložné	16 dny	27.07. 20	10.08. 20
19	podkladní vrstvy KSC	15 dny	24.06. 20	08.07. 20
20	**Úsek 104**	**37 dny**	**29.06. 20**	**01.08. 20**
21	frézování vozovky	3 dny	29.06. 20	01.07. 20
22	kruhová křižovatka 1.část	14 dny	01.07. 20	14.07. 20
23	živičné vrstvy podkladní, ložné	2 dny	15.07. 20	17.07. 20
24	kruhová křižovatka 2.část	14 dny	18.07. 20	30.07. 20
25	živičné vrstvy podkladní, ložné	2 dny	30.07. 20	01.08. 20
26	**Úplná uzavírka Mimoň - hranice kraje**	**91 dny**	**10.08. 20**	**31.10. 20**
27	**Úsek 101**	**54 dny**	**10.08. 20**	**28.09. 20**
28	živičné vrstvy podkladní, ložné	4 dny	03.09. 20	07.09. 20
29	podkladní vrstvy KSC	20 dny	10.08. 20	28.08. 20
30	reprofilace příkopů	14 dny	28.08. 20	09.09. 20
31	živičné vrstvy obrusné	4 dny	09.09. 20	12.09. 20
32	**Úsek 103**	**55 dny**	**13.08. 20**	**02.10. 20**
33	živičné vrstvy podkladní, ložné	2 dny	07.09. 20	08.09. 20
34	podkladní vrstvy KSC	6 dny	13.08. 20	19.08. 20
35	propustek SO 123.1	30 dny	11.08. 20	07.09. 20
36	reprofilace příkopů	20 dny	19.08. 20	06.09. 20
37	živičné vrstvy obrusné	4 dny	13.09. 20	17.09. 20
38	**Úsek 105**	**59 dny**	**15.08. 20**	**08.10. 20**
39	živičné vrstvy podkladní, ložné	2 dny	17.09. 20	18.09. 20
40	podkladní vrstvy KSC	8 dny	15.08. 20	22.08. 20
41	propustek SO 125.1	30 dny	11.08. 20	07.09. 20
42	propustek SO 125.2	30 dny	13.08. 20	09.09. 20
43	reprofilace příkopů	18 dny	07.09. 20	23.09. 20
44	živičné vrstvy obrusné	4 dny	20.09. 20	24.09. 20
45	**Úsek 106**	**63 dny**	**18.08. 20**	**14.10. 20**
46	živičné vrstvy podkladní, ložné	2 dny	19.09. 20	20.09. 20
47	podkladní vrstvy KSC	15 dny	18.08. 20	31.08. 20
48	propustek SO 126.1	30 dny	17.08. 20	13.09. 20
49	propustek SO 126.2	30 dny	19.08. 20	15.09. 20
50	propustek SO 126.4	30 dny	21.08. 20	17.09. 20
51	propustek SO 126.5	30 dny	24.08. 20	20.09. 20
52	propustky na vjezdech	20 dny	27.08. 20	14.09. 20
53	osazení obrubníků	20 dny	18.08. 20	05.09. 20
54	chránička CETIN	10 dny	21.08. 20	30.08. 20
55	autobusová zastávka Skelná huť	20 dny	19.08. 20	06.09. 20
56	autobusová zastávka Ploužnice	20 dny	02.09. 20	20.09. 20
57	reprofilace příkopů	30 dny	13.09. 20	10.10. 20
58	živičné vrstvy obrusné	6 dny	25.09. 20	30.09. 20
59	vodorovné značení	17 dny	25.09. 20	11.10. 20
60	**předání části díla do užívání**	**0 dny**	**12.10. 20**	**12.10. 20**
61	**odstranění uzavírky**	**1 den**	**11.10. 20**	**12.10. 20**
62	**Zimní technologická přestávka**	**152 dny**	**13.10. 20**	**28.02. 21**
63	**Silnice II/268 Mimoň - hranice kraje II.etapa**	**163 dny**	**01.03. 21**	**27.07. 21**
64	**Úplná uzavírka Mimoň - hranice kraje**	**163 dny**	**01.03. 21**	**27.07. 21**



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
65	**Most Ploužnice 268 - 013**	**161 dny**	**01.03. 21**	**25.07. 21**
66	bourání konstrukcí	20 dny	01.03. 21	19.03. 21
67	založení stavby	30 dny	19.03. 21	15.04. 21
68	opěry	30 dny	15.04. 21	12.05. 21
69	bednění a betonáž mostovky	21 dny	12.05. 21	31.05. 21
70	izolace mostovky	5 dny	26.06. 21	30.06. 21
71	bednění a betonáž říms	14 dny	30.06. 21	13.07. 21
72	dokončující práce	13 dny	13.07. 21	25.07. 21
73	živičné vrstvy	4 dny	21.06. 21	24.06. 21
74	**Most Ploužnice 268 - 014**	**120 dny**	**22.03. 21**	**09.07. 21**
75	bourání konstrukcí	30 dny	22.03. 21	19.04. 21
76	bednění a betonáž mostovky	21 dny	19.04. 21	08.05. 21
77	izolace mostovky	5 dny	02.06. 21	07.06. 21
78	bednění a betonáž říms	14 dny	07.06. 21	19.06. 21
79	dokončující práce	22 dny	19.06. 21	09.07. 21
80	živičné vrstvy	4 dny	21.06. 21	24.06. 21
81	**Úsek 107**	**121 dny**	**28.03. 21**	**16.07. 21**
82	frézování vozovky	6 dny	17.05. 21	22.05. 21
83	živičné vrstvy podkladní, ložné	8 dny	14.06. 21	21.06. 21
84	podkladní vrstvy KSC	20 dny	20.05. 21	08.06. 21
85	propustek SO 127.1	30 dny	29.03. 21	25.04. 21
86	propustek SO 127.2	30 dny	01.04. 21	29.04. 21
87	napojení propustku SO 307	30 dny	06.04. 21	03.05. 21
88	osazení obrubníků	20 dny	24.05. 21	11.06. 21
89	přeložka NN	10 dny	28.05. 21	06.06. 21
90	přeložka veřejného osvětlení	10 dny	18.04. 21	27.04. 21
91	přeložka vodovodu	10 dny	28.03. 21	06.04. 21
92	autobusová zastávka Mitop	22 dny	07.04. 21	27.04. 21
93	autobusová zastávka USP Mimoň	22 dny	27.04. 21	17.05. 21
94	reprofilace příkopů	30 dny	18.06. 21	15.07. 21
95	živičné vrstvy obrusné	4 dny	21.06. 21	24.06. 21
96	vodorovné značení	15 dny	01.07. 21	14.07. 21
97	dokončující práce	22 dny	24.06. 21	14.07. 21
98	**Úsek 104**	**108 dny**	**08.03. 21**	**14.06. 21**
99	zemní práce	40 dny	08.03. 21	13.04. 21
100	podkladní vrstvy KSC	35 dny	13.04. 21	15.05. 21
101	silniční obrubníky	14 dny	24.05. 21	05.06. 21
102	živičné vrstvy podkladní, ložné	4 dny	06.06. 21	10.06. 21
103	vsakovací objekty	45 dny	13.04. 21	24.05. 21
104	živičné vrstvy obrusné	4 dny	10.06. 21	14.06. 21
105	**předání části díla do užívání**	**0 dny**	**26.07. 21**	**26.07. 21**
106	**odstranění uzavírky**	**1 den**	**27.07. 21**	**27.07. 21**