

# PROGRAM ROZVOJE MĚSTA RALSKO - AKČNÍ PLÁN - AKTUALIZACE 2023



**Zhotovitel:** Městský úřad Ralsko  
Oddělení rozvoje MH a ŽP

**Dne:** 25.05.2023

**2023**

**Obsah:**

**Název kapitoly**

**1. ÚVOD**

**2. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU Z R. 2013**

- 2.1. Souhrnný přehled projektových záměrů - stav 2023
- 2.2. Vyhodnocení Akčního plánu z roku 2013 - tabulka
- 2.3. Souhrnný přehled projektových záměrů na období 2023-2030
- 2.4. Podrobnější specifikace aktivit - projektové listy
- 2.5. Vyhodnocení priorit akčního plánu

**3. IMPLEMENTACE A MONITORING**

**4. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ**

**5. POUŽITÉ PODKLADY**

## 1. Úvod

Akční plán vychází z Programu rozvoje města. Zahrnuje plánované aktivity, investiční akce města i soukromých subjektů.

## 2. Vyhodnocení plnění Akčního plánu z r. 2013

Součástí pravidelné aktualizace každého akčního plánu v rámci období platnosti dlouhodobé strategie (resp. programu či plánu) rozvoje by mělo být vyhodnocení plnění akčního plánu za předcházející období. Akční plán města Ralsko, schválený Zastupitelstvem města Ralsko 27.2.2013, byl zpracován na období cca 3 let, tj. na léta 2013 - 2015. V následujících kapitolách je uveden stručný přehled schválených projektových záměrů na období od 2023-2030. Akční plán se od roku 2013 neaktualizoval.

### 2.1. Souhrnný přehled projektových záměrů - stav 2023

S ohledem na zachování struktury a třídění opatření, aktivit a jednotlivých projektů uvádíme původní přehled projektových záměrů, řazených dle schválených prioritních oblastí, opatření a aktivit od roku 2013, který byl výsledkem práce členů Komise pro rozvoj města (sběr návrhů na projekty probíhal především v létě a na podzim 2012 ve všech částech obce), volených zástupců samosprávy i odborného aparátu Městského úřadu s využitím námětů občanských sdružení, spolků i angažovaných jednotlivců z řad obyvatel Města Ralsko. Vzhledem k tomu, že akční plán nebyl aktualizován, byly vyhodnoceny záměry města a soukromých subjektů za období 2014-2022.

#### A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

##### Specifický cíl:

Zajištění zdravého životního prostředí, ochrana a využívání přírodního a nerostného bohatství krajiny při uplatňování zásad udržitelného rozvoje. Dokončení sanace starých ekologických zátěží, aktivní ochrana území proti vzniku černých skládek a činností ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel. Zvýšení aktivní péče o jednotlivé složky životního prostředí, zejména veřejná prostranství, zeleň, vodní toky a plochy.

A 1.3.1 Sběrný dvůr odpadů Kuřívody

A 1.3.2 Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství v Ploužnici (letišťe)

A.2.1.1 Pastva velkých býložravců (divokých koní a praturů) v přírodní památce Meandry Ploučnice u Mimoně

A.2.4.1 Dobudování naučné stezky Jeřáb

A.2.4.2 Naučná stezka Hradčany- Boreček

A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko

A.3.1.2 Rybníční soustava Hvězdov – rozvojové záměry

A.3.1.3 Rybníční soustava Hvězdov – rozvojové záměry II. výstavba objektu porybného

A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů

A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce na rok 2013

A 5.1.2 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko)

A.5.1.4 Odstranění nepotřebných monitorovacích vrtů

A.5.1.5 Likvidace odpadů z vybraných lokalit v okolí letiště Ralsko

A 5.2.1 Úprava veřejného prostranství včetně vybudování odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech města Ralsko

A 5.2.2 Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody

A 5.2.3 Obnova sítí Ploužnice

A 5.2.4 Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část Ploužnice

A 5.2.5 Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové centrum, park

#### B POSÍLENÍ INTEGRITY OBCE

##### Specifický cíl:

Aktivně podporovat posílení ekonomických, sociálních a dopravních vazeb mezi jednotlivými sídly.

## **C ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE**

### **Specifický cíl:**

Podporovat rozvoj diverzifikované ekonomické základny s důrazem na technologicky vyspělou a ekologicky orientovanou výrobu, napomáhat k vytváření nových pracovních míst.

- C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany
- C 2.1.1 Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody
- C 2.1.2 Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody
- C.3.1.1 Areál Bažantnice Ploužnice včetně zázemí
- C.3.1.2 C.Bau- zemědělské aktivity
- C 3.2.1 Revize městských pozemků (historický majetek obce)
- C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska

## **D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU**

### **Specifický cíl:**

Podporovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve všech složkách (ubytování, stravování, trávení volného času, výstavba a obnova pěších turistických tras a cyklotras, oprava památek, vznik nových zajímavostí) s návazností na rozvoj sportovního vyžití i v netradičních formách.

- D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko
- D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech
- D.1.1.3 Meandry Ploučnice- rozšíření turistického zázemí (ubytovací a stravovací služby)
- D.1.1.4 Areál Svěbořice ve vlastnictví Ploužnice s. r.o. – turistické chaty
- D.1.1.5 Statek Ploužnice s. r. o. s hospodářskými objekty
- D.1.1.6 Rekreační Geopark Ralsko
- D 1.2.1 Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně tras
- D 1.2.2 Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla"
- D 1.5.1 Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech
- D 1.5.2 Sezonní WC u IC Kuřívody
- D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku
- D.2.2.1 Meandry Ploučnice – rozšíření turistického zázemí (vyhlídka doplňkové služby)
- D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko
- D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center
- D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody
- D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko
- D 3.5.3 Volnočasové centrum v Hradčanech

## **E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)**

### **Specifický cíl:**

Dobudovat a případně zásadně rekonstruovat technickou infrastrukturu ve všech sídlech, postupně plynofikovat trvale obydlená sídla. Rekonstruovat stávající, popř. vybudovat nová dopravní spojení mezi jednotlivými sídly i okolními obcemi, rekonstruovat stávající síť místních komunikací. Rozšířit a zkvalitnit občanskou vybavenost (školy, kultura, sport, sociální služby), usilovat o zřízení dalších služeb (zdravotnictví, pošta, maloobchod), zlepšit kulturní a sportovní vyžití a zlepšit dostupnost zařízení občanského vybavení pro všechny obyvatele města.

- E 1.1.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV
- E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí
- E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice
- E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody
- E 1.7.1 Rekonstrukce vodovodu Náhlov
- E 1.8.1 Vodovod Boreček
- E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé
- E 1.9.2 Rozšíření vodovodního řádu Ploužnice
- E 1.11.1 Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech města Ralsko
- E.1.11.2 Plynofikace průmyslové zóny Kuřívody + napojení CZT Kuřívody na plyn
- E.1.11.3 Vlastní provoz CZT Ralsko- Kuřívody prostřednictvím společnosti Technické služby Ralsko v majetku města Ralsko

- E 2.1.1 Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany
- E 2.2.1 Dopravní řešení centra Kuřívod
- E.2.2.2 Rekonstrukce silnice II/268 v úseku Mimoň – hranice LK
- E 2.3.1-3 Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u restaurace Blízalka a na Svěbořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3)
- E.2.3.4 Rekonstrukce mostu v Náhlově
- E 2.4.1 Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice č. II/270
- E 2.4.2 Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice
- E 2.5.1 Vybudování záchytného parkoviště Hradčany
- E.2.5.2 Parkovací plochy – Kuřívody sídliště
- E.2.5.3 Parkovací plochy – Náhlov
- E.3.2.1 Vybudování technické infrastruktury pro stavební parcely pro výstavbu RD ve Hvězdově
- E.3.2.2 Výstavba RD na pozemcích Ploužnice s. r. o
- E 3.3.1 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I.
- E 3.3.2 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II.
- E 3.3.3 Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice
- E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku
- E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku
- E 4.3.3 Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku
- E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech

## F ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

### Specifický cíl:

Podporovat zapojení občanů do života obce, vzájemnou sounáležitost, lokální patriotismus, posilovat historické povědomí obyvatel. Aktivní spoluprací se všemi aktéry zlepšovat podmínky v sociálně vyloučených lokalitách, bránit jejich šíření a vzniku nových, zlepšit bezpečnost ve městě.

- F 2.2.1 Svítání – program prevence kriminality
- F 3.1.1 Společenské centrum Náhlov
- F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice
- F 3.1.3 Sportovní hřiště Náhlov
- F 3.1.4 Dětské hřiště Náhlov
- F 3.1.5 Dětské hřiště Hvězdov
- F 3.1.6 Dětské hřiště Hradčany
- F 4.2.1 Bezpečný přechod

## 2.2. Vyhodnocení Akčního plánu z roku 2013 - tabulka

Následující tabulka přináší stručné vyhodnocení plnění Akčního plánu z roku 2013, zpracované odbornými pracovníky oddělení rozvoje, MH a ŽP Městského úřadu Ralsko. Projekty byly rozčleněny do 3 kategorií na již realizované, rozpracované (v různém stádiu přípravy či realizace) a dosud nerealizované (vypuštěné či odložené).

### Legenda:

Skupina:

Již realizováno

Rozpracováno / částečně realizováno

Dosud nerealizováno / odloženo

## Vyhodnocení realizace Akčního plánu 2013 - řazeno dle priorit a opatření (zpracoval MÚ Ralsko)

Kód projektu	Název projektu	Období realizace	Poznámka
A 1.3.1	Sběrný dvůr odpadů Kuřívody	2013-2014	
A 1.3.2	Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství v Plouznici (letišťe)	2013	
A.2.1.1	Pastva velkých býložravců (divokých koní a praturů) v přírodní památce Meandry Ploučnice u Mimoně		
A 2.4.1	Dobudování naučné stezky Jeřáb	2017	
A.2.4.2	Naučná stezka Hradčany- Boreček	2017	
A 3.1.1	Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko	Probíhá průběžně	Hradčanský rybník dokončeno odbahnění, Plouznický potok zatím bez údržby, čištění vodních nádrží v Kuřívodech zatím neprovedeno
A.3.1.2	Rybniční soustava Hvězdov – rozvojové záměry		
A.3.1.3	Rybniční soustava Hvězdov – rozvojové záměry II. výstavba objektu porybného		
A 4.1.1	Výsadba a údržba zeleně ve všech měst. částech vč. ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů	Probíhá průběžně	
A 5.1.1	Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce na rok 2013	Probíhá průběžně	
A.5.1.4	Odstranění nepotřebných monitorovacích vrtů	2019	
A.5.1.5	Likvidace odpadů z vybraných lokalit v okolí letiště Ralsko	Probíhá průběžně	
A 5.1.2	Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko)	část 2017	demolice objektu na p.č. 5 v Hradčanech nad Ploučnicí – realizace - leden 2017 z dotace MMR na demolice objektu v soc. vyloučených lokalitách
A 5.2.1	Úprava veř. prostranství včetně vybudování odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech města Ralsko	2010-2014	Víceúčelové hřiště Hradčany, Plouznice-Hvězdov, Náhlov a Kuřívody - realizováno 2010 – 2014
A 5.2.2	Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody	2012-2013	
A 5.2.3	Obnova sítí Plouznice	Probíhá průběžně	Průběžně dochází k opravě chodníků a instalace nového VO
A 5.2.4	Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část Plouznice	Probíhá průběžně	v současné době probíhají drobné udržovací práce místní údržbou zeleně
A 5.2.5	Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové centrum, park	Probíhá průběžně	Instalace laviček a odpadkových košů probíhá průběžně, v roce 2020 vybudováno workoutového hřiště
C 1.3.1	Využití areálu letiště Hradčany		2015 – 2016 osazení značek s omezením dopravy, dále zatím žádné komplexní řešení nenavrženo
C 2.1.1	Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody	2016	
C 2.1.2	Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody (dříve E 3.2.1)		
C.3.1.1	Areál Bažantnice Plouznice včetně zázemí	2020	
C.3.1.2	C.Bau- zemědělské aktivity	2017	Pouze dořešit kolaudaci
C 3.2.1	Revize městských pozemků (historický majetek obce)	2018	
C 4.1.1	Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska	Probíhá průběžně	
D 1.1.1	Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko	Probíhá průběžně	
D 1.1.2	Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech		

D.1.1.3	Meandry Ploučnice- rozšíření turistického zázemí (ubytovací a stravovací služby)		
D.1.1.4	Areál Svébořice ve vlastnictví Ploužnice s. r.o. – turistické chaty		
D.1.1.5	Statek Ploužnice s. r. o. s hospodářskými objekty	2020	
D.1.1.6	Rekreační Geopark Ralsko	Probíhá průběžně	
D 1.2.1	Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně tras		zatím nerealizováno, bez dalších informací
D 1.2.2	Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla"	2013	
D 1.5.1	Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech	2014	
D 1.5.2	Sezonní WC u IC Kuřívody	2012	
D 2.1.1	Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku	Probíhá průběžně	v roce 2016 byly opraveny pomníky k výročí bitvy r. 1866
D.2.2.1	Meandry Ploučnice – rozšíření turistického zázemí (vyhlídka doplňkové služby)		
D 3.3.1	Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko	Probíhá průběžně	
D 3.4.1	Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center	Probíhá průběžně	vybudována zahrádkářská kolonie na p.p.č. 25 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, v k.ú. Náhlov drobná zahrádkářská činnost na p. č. 24/1, v lokalitách Hvězdov a Hradčany zatím žádné zahrádkářské kolonie nevznikají, vznikla zahrádkářská kolonie v Kuřívodech
D 3.5.1	Rekonstrukce domu kultury Kuřívody	Probíhá průběžně	v roce 2017 zpracována kompl. studie rekonstrukce
D 3.5.2	Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko	Probíhá průběžně	
D 3.5.3	Volnočasové centrum v Hradčanech		
E 1.1.1	Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV	Probíhá průběžně	V procesu, poskytnuta dotace
E 1.3.1	Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí	Probíhá průběžně	v současné době probíhá čištění stávající sítě a pasport potrubí. Dále bude řešeno projektovou dokumentací
E 1.4.1	Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice	Probíhá průběžně	projektová příprava
E 1.6.1	Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody	Probíhá průběžně	projektová příprava
E 1.7.1	Rekonstrukce vodovodu Náhlov	Probíhá průběžně	v současné době je realizován vrt, který bude napojen na stávající rozvod vody
E 1.8.1	Vodovod Boreček	2020	dokumentace z roku 2006 neúplná, nedostačující. V současné době zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, v roce 2018 plánována realizace (s dotací)
E 1.9.1	Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé	Probíhá průběžně	zpracován projektový záměr
E 1.9.2	Rozšíření vodovodního řádu Ploužnice	2013-2015	
E 1.11.1	Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech m. Ralsko	Probíhá průběžně	Plánováno pořízení FVE na veřejné budovy( škola, školka, úřad, MIC, apod.,)
E.1.11.2	Plynofikace průmyslové zóny Kuřívody + napojení CZT Kuřívody na plyn		
E.1.11.3	Vlastní provoz CZT Ralsko- Kuřívody prostřednictvím společnosti Technické služby Ralsko v majetku města Ralsko		
E 2.1.1	Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany		zatím nerealizováno, investice KSS LK

E 2.2.1	Dopravní řešení centra Kuřívod	2021	
E.2.2.2	Rekonstrukce silnice II/268 v úseku Mimoň – hranice LK	2023	
E 2.3.1-3	Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u restaurace Blízalka a na Svěbořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3)	část 2015-2016	v roce 2015 – 2016 proběhla rekonstrukce 2 mostků u Blízalky, další rekonstrukce budou spojeny se získáním dotace
E.2.3.4	Rekonstrukce mostu v Náhlově	Průběžně probíhá	
E 2.4.1	Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice č. II/270	2022	
E 2.4.2	Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice	2023	Před kolaudací
E 2.5.1	Vybudování záchytného parkoviště Hradčany	2019	
E.2.5.2	Parkovací plochy – Kuřívody sídliště	2022	
E.2.5.3	Parkovací plochy - Náhlov		
E.3.2.1	Vybudování technické infrastruktury pro stavební parcely pro výstavbu RD ve Hvězdově	Průběžně probíhá	
E.3.2.2	Výstavba RD na pozemcích Ploužnice s. r. o.		
E 3.3.1	Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I.		
E 3.3.2	Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II.		
E 3.3.3	Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice	2014	
E 4.3.1	Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku	2017	realizace MŠ Kuřívody
E 4.3.2	Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku		
E 4.3.3	Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku	2019	
E 4.4.1	Obnova hřbitova v Kuřívodech	Průběžně probíhá	příprava realizace I. Etapy
F 2.2.1	Svítání – program prevence kriminality		v Ralsku už několik let bez problémů funguje. V současné době přišla reforma, kdy se žádá z evropských peněz na delší dobu (3 roky). Uzavřeno
F 3.1.1	Společenské centrum Náhlov		realizováno
F 3.1.2	Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice		nerealizováno, demolice objektu, nově bude umístěno v bývalé ZŠ v Ploužnici
F 3.1.3	Sportovní hřiště Náhlov	2013	
F 3.1.4	Dětské hřiště Náhlov	2012-2013	
F 3.1.5	Dětské hřiště Hvězdov	2012-2013	
F 3.1.6	Dětské hřiště Hradčany	2012-2013	
F 4.2.1	Bezpečný přechod	2012 +	realizace 2012



## **2.3. Souhrnný přehled projektových záměrů 2023-2030**

Specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti z původního akčního plánu z roku 2013 byly ponechány v platnosti (viz kapitola 2.1). V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny nově získané projektové záměry. Zdrojem informací jsou především Městský úřad Ralsko, Liberecký kraj a zástupci firem, organizací a institucí - členové Komise pro aktualizaci Akčního plánu města Ralsko na období 2023-2026.

### **A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

#### **A 2.4.1 Budování naučných stezek v Ralsku**

#### **A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko**

#### **A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů**

#### **A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě**

#### **A 5.1.5 Likvidace odpadů z vybraných lokalit v okolí letiště Ralsko**

#### **A 5.2.3 Obnova sítí v Ralsku**

#### **A 5.2.5 Úprava ploch pro sportovní a odpočinkové centrum**

### **B POSÍLENÍ INTEGRITY OBCE**

Samostatné projekty na posílení ekonomických, sociálních a dopravních vazeb mezi jednotlivými sídlami nejsou připravovány. Posílení těchto vazeb je řešeno prostřednictvím dopadů realizace projektů zařazených do dalších prioritních os.

### **C ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE**

#### **C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany**

#### **C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska**

### **D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU**

#### **D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko**

#### **D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech**

#### **D 1.1.4 Areál Svěbořice ve vlastnictví Ploužnice s.r.o. - turistické chaty**

#### **D 1.1.5 Statek Ploužnice s.r.o. s hospodářskými objekty**

#### **D 1.1.6 Rekreační centrum Geoparku Ralsko**

#### **D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku**

#### **D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko**

#### **D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center**

#### **D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody**

#### **D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko**

### **E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)**

#### **E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí**

#### **E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice**

#### **E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody**

#### **E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé**

#### **E 1.11.1 Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech města Ralsko**

#### **E 2.3.4 Rekonstrukce mostu v Náhlově a u C.Bau Hvězdov**

#### **E 3.2.1 Vybudování technické infrastruktury pro stavební parcely pro výstavbu RD v Kuřívodech a ve Hvězdově**

#### **E 3.2.2 Výstavba RD na pozemcích města Ralsko**

#### **E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit ZŠ v Ralsku**

#### **E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu MIC v Ralsku - Kuřívody**

#### **E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech**

## **F ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ**

### **F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice**

#### **2.4. Podrobnější specifikace aktivit - projektové listy**

V následující části dokumentu je uveden aktuální přehled projektových listů (projektů a projektových záměrů s podrobnou specifikací. Přehled zahrnuje projekty z původního Akčního plánu z r. 2013, které jsou v realizaci, rozpracované i projekty zcela nové (doplněné v r. 2017).

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A 2 Ochrana cenných přírodních lokalit</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 2.4 Informovanost a poučení obyvatelstva a návštěvníků – naučné stezky, informační tabule, informační materiály</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 2.4.1 Budování Naučných stezek v Ralsku</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Vojenské lesy a statky ČR, s.p.</b> , divize Mimoň Ing. Ivo Dohnal Telefon: +420 954 005 922
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	Všechna k. ú. V Ralsku
<b>Stručný popis projektu</b>	Umísťování interaktivních tabulí, altánů, mobiliářů, ohnišť
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Vojenské lesy a statky ČR, s.p.</b> , divize Mimoň Ing. Ivo Dohnal, Telefon: +420 954 005 922
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	<b>Projektová dokumentace</b>
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2026</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>1,500.000 tis. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>VLS, OPŽP, SFŽP, MMR</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední prioritá důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A 3 Péče o vodní toky a plochy, odbahnění rybníků a sanace jejich hrází</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 3.1 Sanace vodních nádrží (odbahnění, sanace hrází)</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, Ploužnice pod Ralskem, Kuřívody...
<b>Stručný popis projektu</b>	Čištění vodotečí a vodních ploch včetně odbahnění rybníků a zřizování tůní. Údržba Ploužnického potoka a Hradčanského potoka včetně náhonů a kanálů, odbahnění a vyčištění vodních nádrží v Kuřívodech.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Ploužnický potok zatím bez údržby, čištění vodních nádrží v Kuřívodech zatím neprovedeno. Provedeno odkácení dřevin u náhonu na Ploužnici
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 17 mil. Kč</b> - z toho: • Údržba potoků a kanálů – 4 mil. Kč • Odbahnění a vyčištění vodních nádrží v Kuřívodech - 5 mil. Kč Náhon Ploužnice 8 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko – cca 10% - 40% spoluúčast</b> předpoklad dotace z OP ŽP aj. 60 - 90%
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.)</b> II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A 4 Péče o veřejnou zeleň</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 4.1 Podpora ochrany ŽP, výsadba a údržba zeleně ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celá obec
<b>Stručný popis projektu</b>	Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů. Údržba stávajících stromů, jejich obměna, výsadba nových stromových alejí a porostů. Opatření k ochraně zvláště chráněných živočichů.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko 100 %
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektová příprava - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	cca 3 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité</b> (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A 5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných prostranství)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 5.1 Asanace zdevastovaných objektů, rekultivace areálů</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Ploužnice pod Ralskem k. ú. Kuřívody k. ú. Hradčany nad Ploučnicí
<b>Stručný popis projektu</b>	Demolice objektů po Sovětské armádě ve vlastnictví města Ralsko.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko, VLS s. p. a Liberecký Kraj, soukromé subjekty
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektová příprava - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>průběžně</b> - termín realizace závisí na možnosti získání dotací
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Dotáční programy Libereckého Kraje, OPŽP, MMR</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. <b>velmi důležité</b> (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, přípr. k realizaci apod.) II. <b>důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. <b>vhodné</b> (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných prostranství)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 5.1 Asanace zdevastovaných objektů, rekultivace areálů</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 5.1.5 Likvidace odpadů z vybraných lokalit v okolí letiště Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství Jitka Šátková, <a href="mailto:jitka.sadkova@kraj-lbc.cz">jitka.sadkova@kraj-lbc.cz</a> tel. 739541555
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Hradčany nad Ploučnicí - Letiště Hradčany a jeho okolí
<b>Stručný popis projektu</b>	Jedná se o vymístění převážně stavebních a demoličních odpadů, které byly neoprávněně navezeny do předmětné lokality na pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje. Bylo navrženo vymístění odpadů a jejich odstranění/využití v odpovídajícím zařízení. Je uvažována i možnost využití některých odpadů v místě, pokud by k tomu byly vhodné (tato skutečnost není zahrnuta v ceně realizace projektu).
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.</b> (p.o. je pověřena správou nemovitého majetku LK na území obce Ralsko). Kateřina Kočová, tel.: <u>778 546 618</u> , <a href="mailto:katerina.kocova@ksslk.cz">katerina.kocova@ksslk.cz</a>
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko, MŽP ČR</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektová fáze - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 40 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Liberecký kraj, NPŽP, SFŽP</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité (střední priorita důležitosti)</b> III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných prostranství)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A5.2 Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 5.2.3 Obnova sítí v Ralsku</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	Všechna k. ú. v rámci města Ralsko
<b>Stručný popis projektu</b>	Revitalizace (obnova a rozšíření) veřejného prostoru pro nově rekonstruované bytové domy (úpravy komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení, odvodnění a veřejné zeleně).
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Projektová příprava realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	40 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko, Liberecký kraj, MMR</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité</b> (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)



<b>Prioritní oblast</b>	<b>A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>
<b>Opatření</b>	<b>A 5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných prostranství)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>A 5.2 Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba</b>
<b>Název projektu</b>	<b>A 5.2.5 Úprava ploch pro sportovní a odpočinkové centrum</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	Všechna k. ú. v rámci města Ralsko
<b>Stručný popis projektu</b>	Celková úprava ploch v Kuřívodech pro sport a krátkodobou rekreaci obyvatel sekání a úprava ploch s osazováním laviček, odpadkových košů, mobiliářů,
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektová příprava - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 4 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko - 100%</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>C ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE</b>
<b>Opatření</b>	<b>C 1 Využití areálů brownfields pro ekonomické aktivity (výroba, zemědělství, cestovní ruch)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>C 1.3 Využití prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany</b>
<b>Název projektu</b>	<b>C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	Liberecký kraj, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemky v areálu letiště a v nejbližším okolí - ve vlastnictví Libereckého kraje
<b>Stručný popis projektu</b>	Využití ploch bývalého letiště a stávajících objektů pro podnikatelské a sportovní účely
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Liberecký kraj</b> , Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b> , soukromé subjekty (případní další vlastníci objektů v areálu a zázemí bývalého letiště)
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 150 – 400 mil. Kč</b> (dle rozsahu realizovaných aktivit)
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>soukromé zdroje, Liberecký kraj</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>C ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE</b>
<b>Opatření</b>	<b>C 4 Podpora rozvoje sektoru služeb</b>
<b>Aktivita</b>	<b>C 4.1 Rozvoj sektoru komerčních služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celá obec – všechny katastry
<b>Stručný popis projektu</b>	Sektor komerčních služeb je v Ralsku velmi slabý (v důsledku roztržité sítě sídelní struktury a nízké koupěschopnosti obyvatel téměř neexistuje maloobchodní síť a občané musí proto nákupy zajišťovat v okolních obcích). Projekt je zaměřen na podporu rozvoje sektoru základních služeb pro obyvatele (v rámci legislativních i finančních možností města). Pořízení víceúčelové sportovní haly v těsné blízkosti školy. Výstavba řadových garáží na Plouznici a v Kuřívodech.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>soukromé subjekty</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	Cca 50 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko, soukromé zdroje, MMR</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D 1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora vodácké turistiky, víceúčelový dům)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 1.1 Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celá obec – všechny katastry
<b>Stručný popis projektu</b>	Stávající ubytovací a stravovací zařízení mají malou kapacitu a neumožňují např. ubytování pro celý autobus turistů. Cílem navrhovaných opatření je vytvoření podmínek pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (ubytovací a stravovací zařízení, vč. doplňkových služeb), výstavba domu pro seniory ve Svěbovicích, cyklostezka Kuřívody – Ploužnice. Cílem je zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu v obci, vytvoření nových pracovních příležitostí a zvýšení příjmů z cestovního ruchu.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>soukromé subjekty</b> podnikající v cestovním ruchu a doprovodných službách
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	Cca 10 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>soukromé subjekty</b> (s případnou podporou Města Ralsko)
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.)</b> II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora vodácké turistiky)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D1.1 Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Záměr vybudování ČS PHM s rozšířením dalších služeb: parkoviště pro kamiony, hlídané parkoviště pro osobní automobily, sociální zařízení – sprchy, ubytování, možnost občerstvení, zázemí pro cyklisty, prodejna příp. servis pro cyklisty v k.ú. Kuřívody. Rekonstrukce objektu na p.p.č. 463 k.ú. Kuřívody za účelem vybudování rychlého občerstvení, sociálního zařízení a zázemí pro řidiče. Vybudování karavanového stání – Stellplatz.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	soukromé subjekty
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2026</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 40 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b> <b>soukromé subjekty</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední prioritní důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora vodácké turistiky)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 1.1 Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 1.1.4 Areál Svěbořice ve vlastnictví Ploužnice s.r.o. - turistické chaty</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Ploužnice s.r.o.</b> - Miloslav Procházka, <a href="mailto:milos@pragosoja.cz">milos@pragosoja.cz</a> , tel. 602 278 091
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Svěbořice
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba objektů pro ubytování turistů (turistické chaty včetně zázemí) v areálu dnešního airsoftového cvičiště Nový dvůr
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Ploužnice s.r.o.</b> - Miloslav Procházka, <a href="mailto:milos@pragosoja.cz">milos@pragosoja.cz</a> , tel. 602 278 091
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Návrh na změnu ÚP, projektová příprava
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	Cca 10 mil. Kč
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	Vlastní zdroje
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D 1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch...</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 1.1 Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 1.1.5 Statek Ploužnice s.r.o. s hospodářskými objekty</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Ploužnice s.r.o.</b> - Miloslav Procházka, <a href="mailto:milos@pragosoja.cz">milos@pragosoja.cz</a> , tel. 602 278 091
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Ploužnice pod Ralskem
<b>Stručný popis projektu</b>	Dobudování zemědělské usedlosti - přestavba bývalých nevyužitých technologických objektů Vojenských lesů a statků na pro ubytování návštěvníků a turistů
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Ploužnice s.r.o.</b> - Miloslav Procházka, <a href="mailto:milos@pragosoja.cz">milos@pragosoja.cz</a> , tel. 602 278 091
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	projektová příprava
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	Vlastní zdroje
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>C ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE</b>
<b>Opatření</b>	<b>D 1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora vodácké turistiky)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 1.1. Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D.1.1.6 Rekreační centrum Geopark Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	soukromé subjekty
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Strategická plocha, vymezena k posílení rekreační funkce města, rekreační centrum Geoparku Ralsko), podpora rozvoje cestovního ruchu.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>soukromé subjekty</b>
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko developerské firmy</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Projektová příprava
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2026</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>• 4 mil. Kč</b> (příprava pozemků k zástavbě – sítě)
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Soukromí investoři</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie,</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>



<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D2 Oprava kulturních památek, vznik nových turistických atrakcí</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D2.1 Rekonstrukce a záchrana kulturních památek</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Boreček, Kuřívody a další lokality na území obce
<b>Stručný popis projektu</b>	Opravy a rekonstrukce stávajících sakrálních a dalších hodnotných historických staveb (pomníky, kaple – Eustachova kaple v Borečku, hroby, kostel sv. Havla v Kuřívodech aj.)
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko (oddělení rozvoje MH a ŽP), VLS ČR s. p. Praha, ŘK církev-Biskupství Litoměřické, Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, příp. další subjekty - dle vlastnických vztahů k nemovitostem
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	rok 2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>min. 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko, VLS ČR s. p. Praha, Římskokatolická církev - Biskupství Litoměřické</b> , příp. další subjekty - dle vlastnických vztahů k nemovitostem
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního využití i v netradičních formách</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D3.3 Rozvoj netradičních forem využití volného času s využitím místních tradic (vojenství, letecké sporty, agroturistika, hipoturistika...)</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>soukromé subjekty, VLS s.p., Ploužnice s. r. o.</b>
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celé území obce
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba hipostezek, bike stezek a údržba zimních lyžařských běžeckých tratí na území města.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>soukromé subjekty VLS s.p., Ploužnice s. r. o.</b>
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 4 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>soukromé subjekty</b> , popř. s příspěvkem Města Ralsko další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné</b> (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního využití i v netradičních formách</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D3.4 Podpora tradičních forem trávení volného času (zahrádkáři, včelaři, rybáři, myslivci)</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127 Případně soukromé subjekty dle vlastnických vztahů k nemovitostem
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celé území obce, zejména Ploužnice, Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba zahrádkářské kolonie v části Ploužnice, Kuřívody Výstavba rybářského centra – bašty Ploužnice – Hradčany
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b>
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127 <b>VLS s.p.</b> , příp. další <b>soukromé subjekty</b> - dle vlastnických vztahů k nemovitostem
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- projektový záměr - realizace
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>soukromé zdroje</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D 3 Rozšíření možností kulturního a sportovního využití i v netradičních formách</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 3.5 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní účely</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody, č.p. 500
<b>Stručný popis projektu</b>	Přestavba (rekonstrukce) stávajícího objektu po Sovětské armádě na víceúčelové kulturní centrum. (Původní stupňovité uspořádání kinosálu mělo kapacitu cca 350 míst. Předpokládá se přestavba – uspořádání úrovně – snížení kapacity sálu při stolovém uspořádání na plesy, taneční zábavy, přednášky, koncerty, sportovní akce aj.) V roce 2017 zpracována komplexní studie rekonstrukce a využití objektu.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	
<b>Stav přípravy</b> (projekt, dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	investiční záměr, studie využití objektu
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>celkem cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední prioritní důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>D ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU</b>
<b>Opatření</b>	<b>D 3 Rozšíření možností kulturního a sportovního využití i v netradičních formách</b>
<b>Aktivita</b>	<b>D 3.5 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní účely</b>
<b>Název projektu</b>	<b>D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celé území obce, zejména k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (okolí letiště)
<b>Stručný popis projektu</b>	Rekonstrukce a opravy směřující k využití stávajících opuštěných a zdevastovaných objektů pro kulturní a sportovní účely. Plánovaná výstavba víceúčelového domu na Ploužnici (areál bývalé školy). Přemístění tenisového kurtu z místního centra do prostoru před motorestem v Kuřívodech. Vybudování bude probíhat v návaznosti na stavbu občerstvení.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	rok 2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko, příp. dotace</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné</b> (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 1.3 Převedení systému odkanalizování sídla Hradčany na ČOV Hradčany letiště</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba nové kanalizační sítě včetně dvou čerpacích stanic odpadních vod a jejich odvedení do nově rekonstruované ČOV Sigma Letiště dle studie odvedených splaškových vod Hradčany nad Ploučnicí z roku 2004. (V současné době je stav kanalizace v místní části Hradčany havarijní s nefunkční ČOV, která v současné době slouží jako jímka na vyvážení splašků).
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	SVS, SČVK
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	- Projektový záměr- čištění kanalizace a pasport potrubí - Projektová příprava
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2026
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b> , další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité</b> (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné</b> (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 1.4 Rozšíření kanalizačního systému v sídlech Ploužnice a Hvězdov, vybudování přečerpávacích stanic a napojení na ČOV Hradčany letiště, likvidace stávajících nefunkčních ČOV v těchto sídlech</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Ploužnice pod Ralskem, Hradčany nad Ploučnicí
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba nové kanalizační sítě, kanalizační stoky, výtlačného řadu, čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a jejich odvedení do nově rekonstruované ČOV Sigma. Dokončuje se projekt pro SP.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	SVS, SčVK
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Územní rozhodnutí
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2040</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 70 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b> , další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.)</b> II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 1.6 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV v dalších sídlech</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	Soukromé subjekty, SVS, (SčVK)
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě, vodovodu a ČOV . (Cílem projektu je odstranění stávajícího havarijního stavu, kdy nepřečištěné vody volně odtékají a zasakují do terénu).
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Soukromé subjekty, SVS, (SčVaK)</b>
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>Město Ralsko</b>
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Projektový záměr
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>SVS (90%), Město Ralsko (10%)</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)



<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 1 Dobudování a rekonstrukce sítě technické infrastruktury – hlavně kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 1.9 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v dalších sídlech</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupě</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Horní Krupá
<b>Stručný popis projektu</b>	Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, včetně vodárny na sídlišti v Dolní Krupě a výstavba nového vodovodního řadu s napojením všech obytných objektů v Horní Krupě.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Město Ralsko
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Rekonstrukce
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2026</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 7 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Vlastní zdroje</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 1.11 Rozšíření ekologických a alternativních zdrojů vytápění včetně CZT</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 1.11.1 Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	celé území obce
<b>Stručný popis projektu (podrobnější informace o projektu případně v samostatné příloze)</b>	Výstavba nových zdrojů, případně napojení na stávající stávajících CZT Kuřívody a Plouznice. Pořízení nových alternativních zdrojů vytápění (tepelná čerpadla, vodní elektrárny, větrné elektrárny, sluneční kolektory apod.) <i>Pořízení FVE na veřejné budovy (škola, školka, MIC, úřad, hasičský dům, sportoviště na Plouznici, apod. Dále pak solární ohřev vody.</i>
<b>Garant realizace (instituce, kont. osoba)</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	<b>soukromé subjekty, výrobci a distributoři tepla</b>
<b>Stav přípravy (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)</b>	Projektový záměr
<b>Termín realizace (návrh - měsíc, rok)</b>	<b>2023-2030</b>
<b>Rozpočet projektu (odhad nákladů v tis. Kč)</b>	<b>cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování (možné externí zdroje, dotace...)</b>	<b>Město Ralsko</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b>	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 2.3 Rekonstrukce místních komunikací, odstranění bodových závad</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 2.3.4 Rekonstrukce mostu v Náhlově a u C-Bau Hvězdov</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Náhlov, k. ú. Ploužnice pod Ralskem
<b>Stručný popis projektu</b>	Rekonstrukce / generální oprava stávajících mostu – náprava jeho současného havarijního stavu. .
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	-
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Projektová příprava
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2024
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 20 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko – 100%</b> další externí zdroje zatím nezjištěny
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité</b> (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité</b> (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné</b> (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E3 Koncepční řešení potřeb a lokalizace bydlení v obci, podpora rozvoje bydlení, především v rodinných domech</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 3.2 Podpora rozvoje bydlení v RD v odpovídající formě</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 3.2.1 Vybudování technické infrastruktury pro stavební parcely pro výstavbu RD v Kuřívodech a Hvězdově</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> – oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k. ú. Ploužnice pod Ralskem a Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba přístupových komunikací ke stavebním parcelám, vodovodů a kanalizace vč. VO.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	SčVK a SVS
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Územní studie v Kuřívodech. Hvězdov - projektová dokumentace na inženýrské síť, na komunikace vydáno stavební povolení.
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	2023-2030
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<u>Město Ralsko, popř. dotační program MMR, LK</u>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední prioritní důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E3 Koncepční řešení potřeb a lokalizace bydlení v obci, podpora rozvoje bydlení, především v rodinných domech</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 3.2 Podpora rozvoje bydlení v RD v odpovídající formě</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 3.2.2 Výstavba RD na pozemcích města Ralsko</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody, Plouznice pod Ralskem
<b>Stručný popis projektu</b>	Rozparcelování pozemku za školou (P44) a za KD( Z125) v Kuřívodech, výstavba RD na Hvězdově. Po vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	-
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Územní studie pro k. ú. Kuřívody
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023 - 2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité (střední priorita důležitosti)</b> III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 4 Rozvoj občanského vybavení ve městě</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 4.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit ZŠ v Ralsku</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Rozšíření kapacity a zlepšení hygienických podmínek mateřské školy v Ralsku Dostavba stávajícího areálu školy v Kuřívodech (v realizaci). Rozšíření výuky od 2. stupeň školní docházky.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	-
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023 - 2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko - 15 %, dotační titul IROP 85 %</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) <b>II. důležité (střední prioritě důležitosti)</b> III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 4 Rozvoj občanského vybavení ve městě</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 4.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu MIC Ralsko - Kuřívody</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba dětského dopravního hřiště před areálem Základní školy a mateřské školy Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	-
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023 - 2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 10 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b>
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

<b>Prioritní oblast</b>	<b>E ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ)</b>
<b>Opatření</b>	<b>E 4 Rozvoj občanského vybavení ve městě</b>
<b>Aktivita</b>	<b>E 4.4 Obnova a rozvoj infrastruktury ostatních služeb pro obyvatele</b>
<b>Název projektu</b>	<b>E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Kuřívody – pozemek p. č. 285/2
<b>Stručný popis projektu</b>	Obnova původního hřbitova v Kuřívodech na pozemku p. č. 285/2 včetně stavebních úprav vyplývajících z platné legislativy (stavební zákon, zákon o pohřebnictví).
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	-
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	Stavební povolení
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2026</b> I. Etapa
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>Cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	Město Ralsko – dotace zatím nezajištěna
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	<b>I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.)</b> II. důležité (střední priorita důležitosti) III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)



<b>Prioritní oblast</b>	<b>F ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ</b>
<b>Opatření</b>	<b>F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů</b>
<b>Aktivita</b>	<b>F3.1 Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže</b>
<b>Název projektu</b>	<b>F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice</b>
<b>Předkladatel projektu</b>	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Místo (lokalizace) projektu</b>	k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
<b>Stručný popis projektu</b>	Výstavba sportovní klubovny naproti areálu bývalé školy Ploužnice.
<b>Garant realizace</b> (instituce, kontaktní osoba)	<b>Město Ralsko</b> - oddělení rozvoje MH a ŽP - Ing. Miloslav Tůma, <a href="mailto:tuma@mestoralsko.cz">tuma@mestoralsko.cz</a> , tel. 487 898 122, - Bc. Tomáš Hudík, <a href="mailto:hudik@mestoralsko.cz">hudik@mestoralsko.cz</a> , 487 898 127
<b>Spolupracující organizace, partneři</b>	-
<b>Stav přípravy</b> (projekt. dokumentace, vydané stavební povolení aj.)	-
<b>Termín realizace</b> (předpoklad)	<b>2023-2030</b>
<b>Rozpočet projektu</b> (odhad nákladů)	<b>cca 50 mil. Kč</b>
<b>Financování</b> (možné externí zdroje, dotace...)	<b>Město Ralsko</b> – spoluúčast, možnost získání dotace na vzdělávání a volnočasové aktivity romské populace
<b>Návaznost na platné strategické dokumenty a operační programy</b>	<b>Program rozvoje Libereckého kraje, OPŽP, územní plán, územní studie</b>
<b>Priorita realizace</b> (návrh předkladatele)	I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) II. důležité (střední priorita důležitosti) <b>III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích)</b>

## 2.5. Vyhodnocení priorit Akčního plánu

Do Akčního plánu byly zařazeny všechny návrhy projektových záměrů, které shromáždili zaměstnanci rozvoje města od obyvatel jednotlivých městských částí, podnikatelských subjektů i neziskových organizací. Reálný termín realizace u mnohých projektů s ohledem na technické podmínky a zejména možnosti financování překračuje střednědobý horizont, proto bylo třeba projekty rozřadit podle priority realizace do 3 skupin (označeny římskými číslicemi.). **I. skupinu s nejvyšší prioritou** tvoří projekty a záměry označené jako **velmi důležité**, nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod., **II. skupinu** tvoří **důležité** projekty se **střední prioritou**, **III. skupinu** tvoří projekty **s nižší prioritou**, označené jako **vhodné** (s možným odkladem v čase v závislosti na disponibilních zdrojích).

## 3. IMPLEMENTACE A MONITORING

Implementace a monitoring bude pravidelně prováděn rozvojem města Ralsko ve spolupráci se starostou města a volenými orgány.

## 4. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Zpracovatel Akčního plánu města Ralsko doporučuje voleným orgánům (radě, zastupitelstvu) a vedení města dodržet následující postupy stanovené tímto dokumentem.

## 5. POUŽITÉ PODKLADY

- Územní plán města Ralsko
- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
- Tematické (resortní) operační programy ČR na aktuální období
- Strategie rozvoje Libereckého kraje
- Program rozvoje Libereckého kraje
- Odvětvové koncepční dokumenty Libereckého kraje z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, dopravy, životního prostředí...
- Studie, koncepce a pracovní podklady poskytnuté odbornými pracovníky MěÚ Ralsko
- Články z denního tisku a odborných periodik
- Webové stránky Města Ralsko, popř. a dalších subjektů na území města aj.
- Konzultace s představiteli vedení Města a Městského úřadu Ralsko, popř. jimi řízených složek

Tento dokument byl schválen usnesením ZM Ralsko č. **Z – 03/14/23** dne 31. 5. 2023.